

出 来 形 管 理 一 覧 表 ()

工事番号 12345678

事務所名 _____

請 負 人 ワイズ建設 _____

工 事 名 サンプル工事 _____

監 督 員 _____ 印 _____

現場代理人又は
施工管理担当者 ワイズ太郎 _____ 印 _____

工 期 平成22年06月07日 ~ 平成22年10月12日

監 督 員 _____ 印 _____

工 種	名 称	細 別	設計数量	単 位	管 理 基 準					管 理 結 果			監督員 合 判 否 定
					管理項目	管理頻度	管理回数	規 格 値 (社内)	備 考	管 理 回 数	最大値 最小値	平均値 (結果値)	
舗装工	アスファルト舗装工	上層路盤		m	基準高 EL1			-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		11	0.035 -0.035	+0.010	
				m	基準高 EL2			-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		11	0.035 -0.035	+0.010	
				m	基準高 EL3			-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		11	0.035 -0.035	+0.010	
			20	mm	厚さ t1			-25 ~ (-13 ~)		11	18 -2	+6	
			20	mm	厚さ t2			-25 ~ (-13 ~)		11	18 -2	+6	
			20	mm	厚さ t3			-25 ~ (-13 ~)		11	18 -2	+6	
			5.000	m	幅 B			-50 ~ (-25 ~)		11	0.045 0.005	+0.021	
			500	mm	深さ h1			-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		11	30 -10	+12	
			500	mm	深さ h2			-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		11	30 -10	+12	
			500	mm	深さ h3			-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		11	30 -10	+12	