

様式 (3)

サンプル工事

舗装工

基準高EL1

測定結果一覧表

請負者 ワイズ建設

測定者 ワイズ太郎

測 点	設 計 値 (A)	実 測 値 (B)	設計値との差 (C)=(B)-(A)	規 格 値(社内) (D)	規格値との差 (E)=(B)-(D)	摘 要
No.0	100.000	99.990	-0.010	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.1	110.000	110.020	0.020	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.2	120.000	120.035	0.035	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.3	130.000	129.965	-0.035	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.4	140.000	139.985	-0.015	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.5	150.000	150.020	0.020	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.6	160.000	160.025	0.025	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.7	170.000	170.020	0.020	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.8	180.000	180.030	0.030	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.9	190.000	190.015	0.015	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		
No.10	200.000	200.005	0.005	-40 ~ +40 (-20 ~ +20)		

〔注〕 (イ) 出来形の場合は(E)欄には記入する必要はない。  
 (ロ) 品質の場合は必要と思われる欄のみ記入し、他は空欄とする。